

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
17 Espacio público, derecho de todos	\$206,745	\$139,025	67.24	\$365,554	\$38,745	10.60	\$604,759	\$0	0.00	\$450,445	\$0	0.00	\$197,268	\$0	0.00	\$1,824,772	\$177,769	9.74
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$7,217	37.75	\$19,530	\$0	0.00	\$16,946	\$0	0.00	\$1,747	\$0	0.00	\$63,828	\$13,677	21.43
97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	\$2,339	\$2,313	98.90	\$5,377	\$3,340	62.10	\$7,939	\$0	0.00	\$5,370	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$21,026	\$5,653	26.88

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

En el primer trimestre del 2017, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con el fin de armonizar la comunicación y crear alianzas entre Entidades Distritales, Universidades, Comunidades, Asociaciones, Gremios y Ciudades, a través de las Redes por el Espacio Público. Se tiene proyectado para esta vigencia realizar el 3er Workshop de Espacio Público. Es por ello que fue necesario realizar las actividades que se citan a continuación

¿ Se realiza la ficha del evento del III Workshop.

¿ Se realiza el Plan de trabajo y piezas gráficas del 3er Workshop de Espacio Público

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 97

156 Observatorio de Espacio público consolidado

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	26.67%	100.00%	50.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.40	0.30	0.08	26.67%	100.00%
2018	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo	50.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia			
	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	26.67%	100.00%	50.00%

98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	\$45	\$45	100.00	\$138	\$108	77.88	\$157	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$441	\$153	34.74
--	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

En el primer trimestre del 2017, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con el fin de actualizar la información sobre el sistema de espacio público de la ciudad disponible en la Entidad ha sido necesario realizar las siguientes actividades:

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

127 DADEP,

*Se realizó reunión con la DICE, TEP y el DADEP para definir la competencia del indicador de espacio público efectivo y los indicadores que se desarrollarán en esta vigencia.

*Se recibió la capa de espacio público efectivo que fue enviada por la Dirección de Cartografía y Estadística de Planeación.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 98

157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	80.00%	100.00%	50.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.20	80.00%	100.00%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.45		50.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	80.00%	100.00%	50.00%

99 Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	\$1,710	\$1,710	100.00	\$7,368	\$1,407	19.10	\$6,811	\$0	0.00	\$3,812	\$0	0.00	\$1,747	\$0	0.00	\$21,447	\$3,117	14.53
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público logró recuperar, revitalizar y sostener 1.28 kms de los principales de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular, a través de la realización de intervenciones integrales.

En virtud a lo anterior, las acciones realizadas fueron:

*El día 23 de enero se realizó una diligencia de restablecimiento con el apoyo de la alcaldía local de Chapinero. Durante esta jornada se realizó la recuperación de 0,084km lineales de andenes los cuales estaban siendo ocupados en la gran mayoría por vendedores informales (Artesanos) de la zona de transición con 8 carpas objeto del operativo. Esta actividad se realizó sobre la Kr 12 costado oriental desde la calle 85 a la Av Calle 82, con una extensión de 655M2.

*El día 27 de febrero se realizó una diligencia de restablecimiento con el apoyo de las alcaldías locales de Suba y Usaquén. Durante esta jornada se realizó la recuperación de 0,664km lineales de andenes los cuales estaban siendo ocupados en la gran mayoría por vendedores informales. Esta actividad se realizó sobre la Autopista Norte a la altura de la Calle 193.

*El día 21 de marzo se realizó una diligencia de restablecimiento con el apoyo de la alcaldía local de Bosa. Durante esta jornada se realizó la recuperación de 0,137km lineales de la alameda porvenir y andenes de la misma los cuales estaban siendo ocupados en la gran mayoría por vendedores informales. Esta actividad se realizó sobre Avenida el Tintal (Cra 89B) desde la Calle 59C sur hasta la Calle 58A Sur Alameda Porvenir Bosa.

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

127 DADEP,

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 99

158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	5.42%	100.00%	41.33%

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	20.00	20.00	7.40	37.00%	
2017	15.00	23.60	1.28	5.42%	100.00%
2018	15.00	23.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	21.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	8.68	al Plan de Desarrollo	41.33%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	5.42%	100.00%	41.33%

100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	\$752	\$752	100.00	\$2,027	\$1,158	57.15	\$1,249	\$0	0.00	\$5,220	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,247	\$1,910	20.66
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público logró recuperar 1 estación de Transmilenio, denominada Terminal del Norte, a través de la realización de una diligencia de restablecimiento con el apoyo de las alcaldías locales de Suba y Usaquén. Esta actividad se realizó sobre la Autopista Norte a la altura de la Calle 193.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 100

159 Estaciones de Transmilenio recuperadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	2.08%	100.00%	38.81%

127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público				
-----	--	--	--	--	--

Suma

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

127 DADEP,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	32.00	48.00	1.00	2.08%	100.00%
2018	32.00	44.00	0.00	0.00%	
2019	32.00	38.00	0.00	0.00%	
2020	28.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	134.00	134.00	5.00	3.81%	38.81%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	2.08%	100.00%	38.81%

101 Recuperar 20 zonas de acceso	\$752	\$752	100.00	\$61	\$35	57.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$813	\$787	96.76
----------------------------------	-------	-------	--------	------	------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: NO

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público logró recuperar la zona de acceso a la estación de Transmilenio, denominada Terminal del Norte, a través de la realización de una diligencia de restablecimiento con el apoyo de las alcaldías locales de Suba y Usaquén. Esta actividad se realizó sobre la Autopista Norte a la altura de la Calle 193.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 101

160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo NO
Tipo Agregación: Agrega Fecha de Creación 18-AUG-16

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	100.00%	100.00%

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	10.00	16.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	100.00%	100.00%

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

127 DADEP,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
TOTAL	20.00	20.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	\$888	\$888	100.00	\$4,147	\$1,169	28.20	\$3,375	\$0	0.00	\$2,444	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,854	\$2,057	18.95
---	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

127 DADEP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

47 zonas de cesión a cargo del DADEP, recuperadas (zonas verdes, parqueadero y equipamiento comunal público en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén y Bosa), Para ello 41 zonas fueron recuperadas a través del proceso de Restituciones Voluntarias y las otras 6 zonas son a través de Hechos Notorios en las localidades de Usaquén y Bosa. Para llegar a estas entregas fue necesario realizar con la comunidad visitas de diagnóstico, talleres de socialización, levantar actas de compromiso de restitución voluntaria, llegando de esta manera a un acuerdo para la entrega voluntaria se realizó el acta de entrega.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 102

161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Anual Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	11.46%	100.00%	86.60%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%	
2017	150.00	410.00	47.00	11.46%	100.00%
2018	150.00	67.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	70.00	al Plan de Desarrollo	86.60%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	11.46%	100.00%	86.60%

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$190,311	\$123,579	64.94	\$329,782	\$27,080	8.21	\$528,974	\$0	0.00	\$341,685	\$0	0.00	\$161,891	\$0	0.00	\$1,552,643	\$150,659	9.70
--	-----------	-----------	-------	-----------	----------	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-------------	-----------	------

260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas	\$17,353	\$16,947	97.66	\$58,732	\$0	0.00	\$44,342	\$0	0.00	\$27,169	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$147,596	\$16,947	11.48
--	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

211 IDR, D,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El IDR D reporta que en el transcurso de la vigencia 2017, se encuentran en estructuración los proyectos de diseño, construcción y/o adecuación de las canchas ubicadas en los parques Tunal, San Andrés y Tibanica.

Se realizó la entrega de la cancha sintética alterna parque Estadio Olaya Herrera, en donde se realizó la transformación de grama natural por grama sintética-Fútbol 11. Así mismo cuenta con obras hidráulicas e iluminación para su uso nocturno.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 260

451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	100.00%	44.19%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	27.00	36.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	28.00	48.00	0.00	0.00%	
2019	13.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	86.00	2.00		44.19%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	100.00%	44.19%

365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$21,342	\$21,166	99.18	\$1,077	\$1,077	100.00	\$147,801	\$0	0.00	\$145,438	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$315,658	\$22,243	7.05
---	----------	----------	-------	---------	---------	--------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

222 IDARTES, 211 IDR, D,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

En el I Trimestre del 2017, el IDR D reporta que el parque zonal El Taller se encuentra en etapa de elaboración de diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de la cancha sintética de futbol, graderías, gimnasios al aire libre, pista de patinaje recreativa, juegos infantiles, módulo de servicios y de café.

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

222 IDARTES, 211 IDR, D,

Para el parque zonal Casa Blanca, se están realizando los diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de una cancha de fútbol en césped sintético, senderos, plazoletas, juegos infantiles, gimnasio, cancha de microfútbol y módulo de servicios.

El parque zonal El Taller se encuentra en etapa de elaboración de diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de la cancha sintética de futbol, graderías, gimnasios al aire libre, pista de patinaje recreativa, juegos infantiles, módulo de servicios y de café.

Para el parque zonal Casa Blanca, se están realizando los diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de una cancha de fútbol en césped sintético, senderos, plazoletas, juegos infantiles, gimnasio, cancha de microfútbol y módulo de servicios.

Así mismo IDARTES reporta el desarrollo de las actividades que se nombran a continuación:

*Construcción de la Nueva Cinemateca Distrital. En agosto de 2016, se realizó el avalúo y promesa de compraventa del lote de 2.500 m2, en la carrera 3ª entre calles 19 y 20 con un cronograma de obra de 18 meses y un tamaño en área aproximada de la construcción de 8.000 m2 y se dio inicio a la construcción del Centro Cultural Nueva Cinemateca de Bogotá. El proyecto avanza en tres frentes: La construcción, el modelo de gestión y el plan de usos.

En el frente de la construcción, con corte a marzo de 2017, se cumple el octavo mes de la obra. El proyecto lleva una ejecución según obra, de un 17% del total del proyecto, representado en actividades de: movimiento de tierra y excavaciones, concretos estructurales, aceros de refuerzo y estructura metálica. Dadas las características del proyecto arquitectónico y las condiciones del terreno que contenía grandes rocas ubicadas en varios lugares y a diferentes profundidades, el proyecto se está desarrollando en tres fases de construcción.

En la primera y segunda fase podemos contar con las lozas o placas vaciadas en el nivel de sótano, nivel -2, nivel -1 y nivel 0 de la mitad sur del proyecto, adicionalmente hemos avanzado aproximadamente en el vaciado de la rampa de acceso al sótano, situada en la mitad norte del proyecto. Estos vaciados implican el desarrollo completo de las fundaciones, pilas y caisons requeridos y recomendados por el diseño estructural y las recomendaciones del ingeniero de suelos. En la tercera fase, la mitad norte del proyecto se adelantan actividades de excavación, vaciado da caisons y preparación de terreno para adelantar vaciados estructurales y de fundaciones.

En el frente del modelo de gestión, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, se dio inicio al estudio para la Creación del modelo de negocio y gestión de la Nueva Cinemateca Distrital a través de la organización Compartamos con Colombia, empresa contratada directamente por la cámara de Comercio.

En el frente del plan de usos, se está realizando una sistematización de los diversos componentes que hacen parte de la Cinemateca actual, se está estructurando una propuesta de caracterización de espacios, asociados a los nuevos modelos tecnológicos y funcionales para una Cinemateca de esta dimensión.

Adicionalmente, con la Universidad de los Andes, en desarrollo del convenio marco de cooperación (no compromete recursos de parte de IDARTES), se han adelantado reuniones técnicas y operativas para asesoramiento en la dotación tecnológica en cuanto su dimensión y posibles características técnicas.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 365

162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Estado:	Vigente	Medido por Entidad	SI
Periodicidad:	Trimestral	Incluido en Acto Administrativo	SI
Tipo Agregación:	Agrega		

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.62%	35.86%	21.34%

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

222 IDARTES, 211 IDRD,

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00		0.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
66.66%	2017	0.00%	0.00%	0.00%

222 Instituto Distrital de las Artes

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.00	0.12	0.12	100.00%	
2017	0.00	1.07	0.02	1.87%	107.56%
2018	1.00	0.51	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	2.00	0.14		64.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
33.34%	2017	0.62%	35.86%	21.34%

366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$74,560	\$50,394	67.59	\$114,733	\$23,001	20.05	\$166,621	\$0	0.00	\$100,351	\$0	0.00	\$133,740	\$0	0.00	\$590,005	\$73,395	12.44
--	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	----------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

222 IDARTES, 215 FUGA, 216 OFB, 211 IDRD, 119 SDCRD,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

En el marco de la Ley No. 1493 de 2011 de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la Ley Espectáculo Público como una estrategia de gestión del Plan Maestro de Equipamientos Culturales ¿ PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas, por lo que para esta vigencia se adelantó la Cuarta convocatoria de la ley de los espectáculos públicos, resultando como beneficiarios 9 escenarios de naturaleza privada y cuatro de naturaleza pública.

A la fecha se cuenta la ejecución de 5 escenarios: Macarena, Charlot, Arlequín, Santa Fe y L'Explose, aportando al mejoramiento de la infraestructura cultural.

IDRD - Indicador : Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte realizó la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de 103 parques y escenarios administrados, de escala regional, metropolitano y zonal: infraestructura, piscinas, lagos, canchas deportivas, zonas duras, mobiliario urbano, campos deportivos en grama, pistas especiales, señalización, aseo y vigilancia.

Se realizaron mejoras y adecuación de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, canchas múltiples, mesas de ajedrez y senderos en los siguientes parques de la localidad de Kennedy del sector Patio Bonito: La Rivera, Ciudad de Cali, Campo Hermoso, Barranquillita, Tercer Sector, Soldados, La Riviera y Tayrona. Se beneficiarán aproximadamente 184 mil personas.

Se iniciaron los trabajos de readecuación del coliseo El Campin los cuales se cumplirán gracias a una Alianza público Privada (APP), entre el IDRD y la firma Colombiana de Escenarios. Se espera que la totalidad de las obras estén listas en dos años.

Se está realizando la limpieza, mantenimiento y cambio de parte de la cubierta del Complejo Acuático. Las obras iniciaron el pasado 8 de marzo y se espera que estén concluidas en mayo de 2017. Se adelanta también el mantenimiento en la iluminación, que incluye: lámparas y tableros eléctricos.

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

222 IDARTES, 215 FUGA, 216 OFB, 211 IDRD, 119 SDCRD,

En la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), se está adelantando el mantenimiento de las luminarias del sendero peatonal, mantenimiento eléctrico en las ligas, el coliseo y los pasillos, así como el mantenimiento de las baterías sanitarias. También se realiza una intervención en la pintura de las estructuras metálicas de las zonas de comidas y de las puertas de las ligas. Ya fueron concluidos los trabajos de mantenimiento y limpieza en las canales y bajantes del Coliseo.

El Estadio de Fútbol Nemesio Camacho el Campin sigue mejorando sus instalaciones para el beneficio de todos los hinchas y futbolistas bogotanos. En los primeros meses del año se realizó el mantenimiento de las baterías sanitarias, suministro e instalación de sillas en los bancos suplentes y de árbitros. En los palcos se hizo un mantenimiento que incluyó pinturas, fotos y acrílicos para una mejor presentación. De igual manera se está adelantando el mantenimiento de algunas goteras que se encuentran en el interior del estadio. Además, se sigue con el proceso de maduración y enraizamiento de la grama y su mantenimiento.

FUGA desde el mes de marzo se realizó la adjudicación del contrato de obra y de interventoría del reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad y comenzó la obra, lo que significaría un avance de la obra según lo programado. En cuanto al tema de los mantenimientos de la sede, se ha avanzado en gestiones con codensa para establecer un contrato que permita renovar una parte de las luminarias de la sede principal.

IDARTES con el propósito de ofrecer a la ciudadanía equipamientos culturales adecuados para la presentación de las diversas actividades artísticas, el Idartes gestionó el mejoramiento de los siguientes escenarios:

1. Construcción de la Galería Santa Fe. Esta obra se ejecuta en el marco del Convenio 117 de 2014, suscrito entre Idartes, SDCRD, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.

La primera etapa de las obras de construcción, registra un avance del 87.75%.

Se adelantó el trámite de prórroga de los contratos de obra y de interventoría, debido a los retrasos por lluvia, lo que ha dificultado la ejecución en el área de la Galería. 2. Se solicitó la prórroga de la licencia de construcción ante la Curaduría. 3. Se encuentra en curso la revisión técnica y jurídica de la modificación arquitectónica.

De otra parte, el IDARTES e IDPC firmaron el convenio interadministrativo 1048/17 para ejecutar la segunda etapa de las obras correspondientes a la ampliación y adecuación del inmueble Plaza La Concordia para la sede de la nueva Galería Santa Fe. El IDARTES realizará el último aporte por \$934 millones de pesos para esta obra. Con estos recursos se ejecutará la segunda etapa de las obras correspondiente a la adecuación y adecuación del inmueble.

- Mantenimiento y dotación especializada de:

2. Teatro El Parque, se llevó a cabo la dotación, suministro e instalación del sistema de amplificación de sonido, un bambalino rojo, una cámara negra y suministro de un piso de linóleo de danza doble face negro-blanco.

3. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en la Subestación Eléctrica se iniciaron las obras de adecuación. Se suministraron e instalaron las varas tramoya, así como el suministro de contrapesos requeridos para el correcto funcionamiento del escenario. Se compró e instalo una batería profesional. Se compró e instalo un video proyector profesional. Se suministraron los elementos escénicos tales como cámara negra, telón negro, bambalina negra y set de empalme de tuboside. Se suministró, instalo y se puso en funcionamiento los elementos para la actualización del sistema de iluminación escénica.

4. Teatro al Aire Libre la Media Torta, se hizo la dotación de todos los elementos de la cámara negra, bambalina negra, pata negra, y una pantalla de screen RVC. Se compró e instalo una batería profesional. Se encuentra en el 90% de la ejecución el suministro e instalación de dimmers escénicos, la consola de iluminación y los reflectores.

5. Escenario Móvil, se encuentra en mantenimiento preventivo y correctivo.

Aunque se destina la mayor parte de los recursos a los equipamientos mencionados, el Idartes invierte igualmente en la adecuación y mantenimiento del Teatro San Jorge y Planetario Distrital.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 366

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	87.95% ✓	102.06% ★	39.17% ⓧ

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	10.00	5.00	50.00%	110.00%
2018	5.00	8.00	0.00	0.00%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
21.43%	2017	10.72%	23.57%	7.86%

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

222 IDARTES, 215 FUGA, 216 OFB, 211 IDRD, 119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2019	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	5.00		al Plan de Desarrollo 36.67%

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Constante

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	103.00	103.00	100.00%	100.00%
2018	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	103.00	0.00	0.00%	
TOTAL	470.00	470.00	203.00		al Plan de Desarrollo 39.05%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
73.57%	2017	73.57%	73.57%	28.73%

215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.45	0.50	0.06	12.00%	88.57%
2018	0.15	0.16	0.00	0.00%	
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.26		al Plan de Desarrollo 62.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
0.71%	2017	0.09%	0.63%	0.44%

216 Orquesta Filarmónica de Bogotá

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00		al Plan de Desarrollo 100.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
0.71%	2017	0.00%	0.71%	0.71%

222 Instituto Distrital de las Artes

Constante

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
3.58%	2017	3.58%	3.58%	1.43%

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

222 IDARTES, 215 FUGA, 216 OFB, 211 IDRD, 119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

367 Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe	\$4,918	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,184	\$0	0.00
--	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: NO

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

211 IDRD,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

EL IDRD reporta que el proyecto de la compra de los siete predios se encuentra en Catastro Distrital en definición de las cabidas de linderos, para iniciar las ofertas de compra. Así mismo está en revisión por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el decreto de condiciones de urgencia y utilidad pública.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 367

164 Número de predios adquiridos

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Al final del periodo Incluido en Acto Administrativo NO
Tipo Agregación: Agrega Fecha de Creación 18-AUG-16

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	0.00%	0.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	0.00%	0.00%

368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro	\$72,139	\$35,072	48.62	\$154,973	\$3,002	1.94	\$165,210	\$0	0.00	\$68,727	\$0	0.00	\$28,151	\$0	0.00	\$489,199	\$38,074	7.78
--	----------	----------	-------	-----------	---------	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	------

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

xtreme parks

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:
211 IDR, D,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El IDR en el primer trimestre del 2017, reporta la entrega de la pista de skatepark ubicada en el parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, siendo el escenario más grande de Nuevas Tendencias Deportivas en Bogotá, para la práctica de skate, BMX y patinaje con una extensión de 4.687 metros cuadrados para la recreación, la convivencia y el deporte, la cual cuenta con bowl y una pista para novatos.

En las localidades de Bosa y Kennedy se adelantó proceso de socialización de las obras que se adelantarán en los parques zonales el Recreo y la Igualdad. El IDR trabaja en la elaboración de diseños, estudios técnicos y obra de construcción de una moderna cancha sintética de fútbol, que permita desarrollar nuevos talentos en la comunidad y que sirva como incentivo al deporte en la localidad.

El parque Zonal la Igualdad tendrá una nueva cara este 2017, una cancha de fútbol sintética con sistemas de iluminación, senderos, zona de juegos infantiles y gimnasio al aire libre, serán algunas de las nuevas obras que se adelantarán.

De igual manera en las localidades de Suba y Engativá, el IDR realizó el proceso de socialización de los proyectos que se pretenden adelantar para los parques Zonales Fontanar del Río, Villas de Granada y El Carmelo.

Por otro lado, se adelanta la definición de los parques vecinales que serán intervenidos en las UPZ (Toberin, Cedros, Usaquén, Santa Bárbara, San José de Bavaria, Andes, Rincón, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Isabel, Restrepo, Quiroga, Venecia, San Rafael, Américas, Castilla, Marruecos, Tibabuyes, Chico Lago, El Refugio, Alcázares, La Sabana, Simón Bolívar Can, Quinta Paredes, Zona Industrial) con recursos provenientes de Plusvalía.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 368

165 Número de parques construidos y mejorados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Al final del periodo Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	73.21%	23.23%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.00	112.00	0.00	0.00%	73.21%
2018	11.00	236.00	0.00	0.00%	
2019	11.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	64.00	353.00	0.00	0.00%	23.23%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	73.21%	23.23%

140	Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$4,447	26.71	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$13,187	19.08
363	1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$2,987	20.37	\$19,058	\$0	0.00	\$8,813	\$0	0.00	\$8,616	\$0	0.00	\$59,877	\$10,925	18.25

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

213 IDPC,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha gestionado el avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 137 bienes inmuebles intervenidos, 36 en la vigencia de 2016 y 101 en 2017, se adelantan los tramites contractuales para adjudicar las obras de intervención de: Sede Central de la entidad, Catedral Primada de Colombia y la Plaza La Santamaría, se han enlucido las fachadas de 101 inmuebles en la localidad de Candelaria y se realizaron trabajos de mantenimiento a pedestales en los monumentos Antonio Baraya y San Martín. Además en actividades de gestión se ha realizado mantenimiento a 53 postes luminarias en plazas y plazoletas, 17 fachadas cortina metálica. Se continuó con la intervención del monumento Obelisco a los Mártires. Se realizan procesos de mantenimiento por parte del equipo del IDPC de la fuente de la plaza fundacional de Usaquén en jornada de embellecimiento. Se proyecta realizar las propuestas para la intervención de los monumentos Álvaro Gómez Hurtado, Salvador Camacho Roldán, Carlos Martínez Silva y Joaquín Vélez de acuerdo a los estudios realizados. Se adelantan los trámites contractuales para intervenir 5 monumentos: Pórtico, Horizontes, Longos, Fuente Sesquicentenario y Fuente Niño Abrazando un Ave.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 363

166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	25.83%	96.14%	40.68%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2017	173.00	391.00	101.00	25.83%	96.14%
2018	170.00	168.00	0.00	0.00%	
2019	252.00	251.00	0.00	0.00%	
2020	378.00	163.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,009.00	137.00	al Plan de Desarrollo 40.68%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	25.83%	96.14%	40.68%

364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,460	73.40	\$2,197	\$0	0.00	\$2,552	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,235	\$2,263	24.50
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

213 IDPC,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

IDPC reporta avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 29,24%, de los cuales el 20% es de la vigencia 2016 y en 2017 el avance es de 9.24% con actividades como: Se entregó por parte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, el tercer capítulo del Estudio Histórico, el cual se encuentra en socialización y observaciones por parte del equipo del PEMP y particularmente del componente de patrimonio cultural. La actividad de identificación y valoración del patrimonio inmueble, se avanzó en la revisión documental sobre predios de conservación, existente en los archivos del Ministerio de Cultura y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En el primer centro de documentación se terminó la revisión. En el segundo

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

213 IDPC,

se logró durante el mes de febrero, un barrido del 52.5% del total de predios a revisar (3080). Se inició la construcción de bases de datos cartográficas. Se avanzó en la consolidación del diagnóstico de la estructura urbana- Identificación de componentes esenciales- Identificación de problemas y/o conflictos.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 364

167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	22.50%	100.00%	60.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.40	0.09	22.50%	100.00%
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.29		60.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	22.50%	100.00%	60.00%

142	Sendero panorámico de los cerros orientales	\$368	\$246	66.98	\$0	\$0	0.00	\$35,000	\$0	0.00	\$80,450	\$0	0.00	\$23,372	\$0	0.00	\$139,190	\$246	0.18
258	250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales	\$368	\$246	66.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,118	\$246	22.04

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

126 SDA,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

No se reporta ningun logro en el primer trimestre del 2017, con relacion a esta meta por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Beneficios

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 258

168 Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	100.00%	11.52%

126 Secretaría Distrital de Ambiente						Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2016	10,000.00	28,812.00	28,812.00	100.00%		
2017	65,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2018	75,000.00	90,594.00	0.00	0.00%		
2019	75,000.00	90,594.00	0.00	0.00%		
2020	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	250,000.00	250,000.00	28,812.00	al Plan de Desarrollo		11.52%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	100.00%	11.52%

262 Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,000	\$0	0.00	\$80,000	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$138,072	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----	------

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:
126 SDA,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2017

Avances y/o logros

No se reporta ningun logro en el primer trimestre del 2017, con relacion a esta meta por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Beneficios

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 262

169 Número de km del sendero panorámico adecuados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2017	0.00%	0.00%	0.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente						Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%		
2017	0.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2017	0.00%	0.00%	0.00%

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
 Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2017
 PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario /Meta Plan de Desarrollo	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2018	6.60	0.00	0.00	0.00%	
2019	7.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.00		al Plan de Desarrollo 0.00%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE





La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90  > 90